

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Com atenciosos cumprimentos, venho encaminhar Parecer Técnico referente à elaboração do Ato Convocatório ao Edital de concorrência pública da 7ª. Etapa da construção constituída de serviços da 7ª. Etapa: *Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos Parciais – Cobertura – Circuitos*, na medida do necessário, tudo em conformidade com o projeto arquitetônico e seus complementares de Obra / Serviço de Edifício Sede da Câmara Municipal de Pará de Minas, em terreno conformado pelos lotes de nº. 10, 11, 12 e 13, da Quadra C-4, no Bairro Senador Valadares, no Município de Pará de Minas, situado nas esquinas da Avenida Presidente Vargas, com Avenida Orlando Maurício dos Santos e Rua Alemanha, conforme solicitação verbalizada pelo Departamento Jurídico da Câmara Municipal.

Este parecer técnico dispõe essencialmente sobre o cronograma físico-financeiro estimado para a execução da 7ª. Etapa da Obra / Serviço vindoura e epigrafada, embasado em estimativa orçamentária com data base calçada em Março 2011, ora residente nas seguintes condições:

em Março 2011, ora residente nas seguintes condições:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO 7ª. ETAPA 2011							
OBRA / SERVIÇO	ANO 2011						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
Fachadas		R\$20.914,57					
Primeiro Pavimento		R\$40.119,48					
Segundo Pavimento		R\$266.157,06					
Terceiro Pavimento		R\$226.708,68					
Quarto Pavimento		R\$283.249,83					
Quinto Pavimento		R\$234.076,80					
Cobertura		R\$24.108,15					
Circuitos		R\$12.150,00					
Total Obra / Serviço		R\$1.107.484,57					

O prazo previsto para execução da Obra / Serviço consiste em 150 (cento e cinquenta) dias ao longo de 06 (seis) meses de 2011, desde a 2ª. quinzena de maio até a 1ª. quinzena de outubro, suficientes para execução dos serviços: *Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos Parciais – Cobertura – Circuitos*, resultando, portanto, no cronograma físico-financeiro distribuído ao longo dos 150 (cento e cinquenta) dias como prazo total para as obras desta 7ª. Etapa, perfazendo-se um total de **R\$1.107.484,57** (um milhão, cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme tabela acima.

Firmado este em aferição da verdade, e aos assentamentos da Câmara Municipal de Pará de Minas, reportando a resguardar as informações retro prestadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiterando os protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Oswaldo Fonseca
arquitetura engenharia artes

Osvaldo da Fonseca Filho
Engenheiro Arquiteto
CREA-MG: 52.940/D
CPF: 613.824.006-59

Rua Coronel Domingos Justino, 509 - Centro - Pará de Minas - MG - Telefax: (0XX37) 3231-4837
e-mail: osvaldofonseca@parademinas.com.br

Ex.mo. Sr.

Vilson Antônio dos Santos

DD. Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas

PARÁ DE MINAS / MG

A/C Sr. Dr. Antônio Carlos Lucas

DD. Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Pará de Minas